



12/11 pij medelar att elentreprenören slarvat bort sina underlag och pij levererat nya underlag (offertunderlag från Nils Engström).

pga tidigare anställd konstruktör slutat. Sagor?

18/11 pij berättar igen om elentreprenören som inte är färdig med underentreprenaden. Han skall till Alf på måndag.

18/11 Alf på gubbröran har inte hört talas om att elentreprenören saknar underlag. Han har alla uppgifter som behövs.

19/11 Göran Svensson ringer och undrar hur det går. Vidarebefodrat vad pij sagt.

19/11 Sökt pij om pij får underlagen möte i morgon middag.

23/11 pij ej fått elunderlagen ännu möte bestämt med alf och pij 24/11 pij på besök i morgon.

23/11 pij fått elunderlag av Lundströms EI AB per post vidarebefodrat oss per fax samma dags kväll. (Undertecknat av Mats Andersson han som slutat ??!). Inbegärd spec saknas fortfarande (begärd av pij)!

26/11 sökt Lundströms EI Peter Olsson ej inne. 27/11 samma sak.

30/11 Talat med Peter Olsson bokat möte 7/12 9.00. Han kunde ej tidigare. Han bad om ursäkt för att han inte hade lämnat

ut uppgifter tidigare. Först nu hade han mandat att förhandla med beställaren dvs APF.

14/12 Krister Jakobsson Åstorp - Peter Olssons förslag på ny elprojektör. Skulle varit gjort från början anser pij.

18/12 pij i strassburg talat med Peter Olsson han skickar kompletteringar till pij och solhus.

21/12 pij sökt Peter Olsson...Alf Andersson vill ej översända underlag till elfirman Peter Olsson. översänder möte98c till alf andersson.

Fråga ??? Är uppdraget som byggherre-beställare vårt något? Nej from 1985.

23/12 pij säger att Alf Andersson inte vet om vent- kyl- elen ingår i Peter Olssons del. Han tar reda på det.

29/12 fråga? Är det inte efter 6 månaders "resultatlösa" förhandling med totalentreprenören för att få fram totalkostnaden för

återuppbyggnaden dags!!! att lägga ut en ny anbudsruna enligt din mall i stället? Jag känner som byggherre och beställare inget större förtroende för Solhus i deras roll. Är det inte så att Solhus är bunden till det "identiska utförandet" för att få ut sina tilläggsposter i den nuvarande upphandlingen. Jo det stämmer.

Alf montage ingår ej. Krister installationer arbete ingår ej ca 15'.

1999

11/1 pij söker Alf. Pij återkommer.

20/1 pij har blivit lovat underlag av Alf till i morgon.

21/1 pij sökt och påminnt peter olsson och alf andersson men de är ej färdiga. pij menat på att om dessa uppgifter inte går att få fram är det tid att ta om upphandlingen från början.

25/1 väntar på Peter Olsson, 27/1 pij besökt honom i hbg.

28/1 Peter jobbar med a prislistan pij ville ha vår på fax.

1/2, 2/2 Pij väntar.

3/2 fått pijs fax.

5/2 ludvika inget nytt, hörs nästa vecka.

27/5 Hos solhus konsumentbyggglagen från 1985 föreskriver att försäkringsbolag inte självt kan vara beställare och byggherre vid återuppbyggnad.

15-6 pij Alf sagt att bygget kostar 4,8 milj + index dvs ingen prutning ? (index ca 300')