



MÖTE99C

Ärende : Återuppförandet efter brandskada.
 Plats: Höör, Solhus kontor
 Tidpunkt: 99-03-30

Deltagare:

Arne Danielsson, Arlövs plastgjuteri för. AB, Höör (APFAB)
 Alf Andersson, Solhus AB, Höör.
 Per-Ingvar Jönsson, Försäkrings & Skadekonsulterna AB, Malmö.

Syfte: Överenskommelse om kostnad för återuppförande av byggnad efter tillägg och ändring, mellan totalentreprenören Solhus AB och byggherren och beställaren APFAB.

Dagordning:

1. Olika förslag dryftades och förkastades bland annat ett där lagerdel byggdes på den gamla plattan. Alf menar att kostnaden blir samma om plattan rives eller om den gamla läggs på.
2. Följande förslag bestämdes bäst hålla givna kostnadsramar.
 Huvudbyggnad utförande lika ursprungliga, 18x48=864 kvadm.
 Innehållande kontorsdel med entresolplan lager, 18x6=108 kvadm.
 Inkluderat 3 st portar med gångdörrar.
 Inkluderat 2 st skärmväggar.
 Lager 6x48=288 kvadm utförande lika ursprungliga, ej travers, med en ytterport med gångdörr.
3. Kostnader

Bygg	4.263.000 (ingår all målning, fönster 105 kvm 3-glas)
Installationer huvudbyggnad	2.000.000 exkl. kontor (ursprungliga utförande).
Totalt	6.263.000
4. Utrede

Djupvattenpump
Container
Service ledn
Otjänlig mark

Vid protokollet Arne Danielsson

Faxlista: Algot och Gunvor Danielsson., Per-Ingvar Jönsson, Alf Andersson.

Organisationsnr. 12-556452-9450

VAT nr: SE-5564529450

Postadress/ Mailing address	Telefon/ Telephone	Biltelefon/ Mobiletelephone	Internet	E-post/ E-mail	Telefax
Bruksgatan Södra industriområdet S-243 35 Höör SWEDEN	0413-244 72	0708-244720	www.arlovsplast.se	apf@arlovsplast.se	0413-22119

Bilaga 1.

Installationer

Per den 22 september 1998

El	595 000:-
Vs	342 000:-
Ve	341 500:-
Traverser	468 000:-

Per 18 februari 1999 justeringar

Traverser	118 000:-
Revidering el	150 000:-

Sa: 2 014 500:-