

Mötesprotokoll 970828

mötesdatum

Arlövs Plastgjuteri AB, kallas APF
SveLand Försäkringar, kallas SveLand

Närvarande: Arne Danielsson, APF
Anders Danielsson, APF
Göran Svensson, SveLand
Magnus Johansson, SveLand

§1 Som skyddsåtgärd uppsättes staket mellan Fastigheterna Hörsgård 21 och Hörsgård 19. Kostnaden för detta delas lika av APF och SveLand. Kostnadsberäknat till 14.000 kronor plus arbete som utföres av Farmartjänst.


§2 Hyresförlusten för Hörsgården 21 fastställdes till 25.000 kronor per månad och utbetalas den siste varje månad.

§3 Övriga delar regleras av Fastighetsvillkoret FA 90:1 och anbudsunderlaget.

Hör 97-09-01

avsant/utskrivet

~~Ar~~ Arlövs Plastgjuteri Försäljnings AB
vid protokollet.



Arne Danielsson

för SveLand Försäkringar

Göran Svensson

Magnus Johansson

*Sandquist Konsult FA 90:1 och anbudsunderlag:s
förslag ankom 97-09-01 14:10 men hade
brister och kunde ej godkännas.
Engströms underlag daterat 97-10-16. Ej godkänt
av byggherren. Utskickat trots detta!*

/eldsvåda/Svel97a
FASTIGHETEN HÖÖR, HÖÖRSGÅRD 21

Lita 2,8
2"
4"8
Bilaga 1 möte97a

BYGGNADSBESKRIVNING

- MÅTT Invändigt: 41x 15,7 meter
Höjd inv 8 meter
- YTA Invändig 643 kvadm
Utvändig 672 kvadm
- TAK Matakiskiva med biuthene
100 mm frigolit
Siporex element
30 mm ljudisolering stenull
- VÄGG Siporex 250 mm
- GOLV 175 mm betong med armeringsmattor gjutet sektionvis ett fack per gång.
Ytbeläggning hårsats 25 mm.
- BÄRANDE K Armerade betongstolpar i holkar med hylla för traversbanor.
Takstolar i betong.
- PORTAR 2 st Allhabo vikportar fullhöjd för lastbil.4,5 m
1 st ståldörr.
- UPPVÄRMN Golvvärme med värmepump. Karlsson klimat AB.
- KYLNING Kylanläggning med integrerad klimatanläggning. Karlsson klimat AB.
Isolerade kylrör dragna i plattan utefter hela långväggen med uttag i varje fack dia 50 mm med kulventiler. Stammledning dia 110 mm 8 bars arbetstryck i PVC.
- VENTILAT. Tilluft från klimatanläggningen genom golvet (dia 600mm stamm) längs andra långväggen.
Golvdon i vart fack.
Punktutsug från plastmaskinerna 9 utsug.
3 Frånluftsfläktar i taket dia 500mm.
- LYFT 11,5 ton travers åklängd hela byggnaden.
3 ton travers åklängd hela byggnaden.
- BELYSNING Lysrör på linor i tak ovan travers. Tändbara i 6 olika grupper. Totalt 64 st 2rörs.
- FÖNSTER På en lång och en kortsida hela längden totalt 110 kvadmeter 2 glas varav ett trådat.
- EL Elcentral Lögstrup, 1000A lastkännande huvudbrytare
Inkommande 4 x 250 A
Övrigt kräver separat spec mått 5x2 meter.
Småförbrukare med jordfelsbrytare. Ljus etc.
- SKENOR 400 A Telemekanik 1 långsida.
Boxar 10 stora. 250A
Boxar 10 små. 125A
63 A KB runt hela lokalen 2 grupper.
40 st uttag 1-fas.
40 st uttag 3-fas.
- UNDERC Uttag 32A, 16A, 3 x 10A vid svets.
- STEGAR Kabelstege runt hela lokalen.

> 6"