

Faxat 98-06-23 denna

MS/APF/ELDSVÅDA/möte98a

MÖTE 98A

Ärende : Återuppbyggnad Höörsgård 21
Plats: Solhus AB i Höör
Tidpunkt: 98-06-18 11.00

Deltagare: Peter Olsson, Lundströms EL Åstorp
Krister Olsson, Olofssons Plåt Höör
Stefan Johansson, Skånsk Värmesvets AB Eslöv. Kallad kom ej.
Göran Svensson, Sveland Försäkringar Hässleholm
Alf Andersson, Solhus Höör
Nils Engström, Ingfa. Rahm & Wahlberg AB
Arne Danielsson, Arlövs plastgjuteri för. AB Höör

1. Offererade armaturer 2*58W lysrör per armatur, Peter Olsson återkommer med typbeteckning .
2. Skymningsreläer på ytterbelysningen.
3. El enl APF:s bilagor nr 3,4,5.
4. Elcentral Lögstrup ej Asea Skandia
5. Golvdon i vart fack. Dvs 8st gamla byggnaden hade 8 fack. Detta har kontrollerats i efterhand.
6. Min och maxbegränsning i tilluft.
7. Elbatteri tempvakt och eller flödesvakt.
8. Rördragning till och med kåpan över de maskiner som har punktutsug ingår i Svelands åtaganden.
9. Om bedömningar och antaganden, gjorda av Nils Englund, som ligger till grund för upphandlingsunderlagen skulle vara felaktiga så står Sveland för kostnaderna för att åtgärda detta. Gäller t.ex. *Hinder 1: E1* ventilationsberäkningar.
10. Krister Olsson har styrsidan på värme, vent, kyla.
11. Golvvärme Kurt Karlsson.
12. Värmesvets gör sanitet.
13. Hål för tryckluft etc. göres i stolparna 2500 mm över golv. 3st hål dia 100mm så nära vägg som möjligt.
14. Traverskranar fabrikat Demag bestämmes motvarande ASEA kran grupp 2.
15. Fönster Solhus vill sätta in prekonal aluminiumfönster men har ännu inte kommit med tekniska data på dessa. Därför kan likvärdigheten ej bedömas. Alf återkommer med data.
De gamla träfönsterna var 2 meter i höjd tot ca 110 kvadratmeter karmyttermått.
I efterhand konstateras att glas avståndet är 85 mm och karmtjockleken är 120 mm på de gamla fönstren.
16. Arne Danielsson frågar vad merkostnaden blir för att bygga med standard lättbetongelement 6 meters längder frågan avser fördyring i golv tak vägg ej installationer värme etc. Alf Andersson återkommer i nästa vecka med pris.
17. Gamla hårdatsen var Colorcrome Alf har offererat Herkulite vilket han anser är likvärdig.
18. Kantbalken är isolerad betongsockel 600 i höjd varav halva under mark.
19. Takbeläggning Matakielement.
20. Byggherren, Arlövs plastgjuteri för. AB, utser kvalitetsansvarig.
21. Byggherren, Arlövs plastgjuteri för. AB, utser projektledare? Arne Danielsson har svårt att själv närvara under byggnationen , har han rätt att utse en ersättare? Svar gavs ej!
22. Arne Danielsson begrundar dagens möte innan han återkommer med beställning.

Vid protokollet Arne Danielsson



Faxlista: Alf Andersson, Nils Englund, Göran Svensson

stan
24666 / 036-76257 / 0471-383037

KUITTO SANDNING

98.06.23 12:33

APF ADM 041324472

DRT	KL	TID	MOT.ID.	MOD	SIDOR	RESULT
08.23	12:33	00'48"	46 413 24656	63	1	FEL. 27

KUITTO SANDNING

98.06.23 12:36

APF ADM 041324472

DRT	KL	TID	MOT.ID.	MOD	SIDOR	RESULT
08.23	12:34	00'47"	463676257	63	1	O.K.

KUITTO SANDNING

98.06.24 17:23

APF ADM 041324472

DRT	KL	TID	MOT.ID.	MOD	SIDOR	RESULT
08.24	17:22	00'45"	46 451 383837	63	1	O.K.

NOTE 9A

52-22-86